



แบบรายงานการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

(เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลโคกสูง

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

.....

เทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (เม.ย. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗) แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตรี

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง	5
ส่วนที่ 4 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	8
ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	9
ส่วนที่ 6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)	11

บทที่ 1 บทนำ

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 1.1 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
- 1.2 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
- 1.3 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการที่ติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ โครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล แผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็น ระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

3. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล

3.1 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนห้าปี ไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

3.2 การติดตาม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

3.3 การประเมินผล เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ คือ ภาพฝันที่อยากให้เกิด ภาพฝันที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอย แบบไม่มีข้อมูล ฝันที่ ไม่มีทางเป็นจริงได้ เป็นภาพฝันที่เมื่อบอกออกไปมีพลังไปจิตใจ ผู้ฟัง ผู้เกี่ยวข้องให้รู้สึกตึกเต็ม มีแรงกระตุ้น มีกำลังใจ เป็นแรง บันดาลใจให้คนอยากร่วมมือร่วมใจทำความฝันนั้นให้เป็นจริง

วิสัยทัศน์ที่เกิดจากความสามารถในการมองการณ์ไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจำกัดของพื้นที่ และเวลา มองเห็น อะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมองเห็นนี้ได้ ซึ่ง วิสัยทัศน์ที่ได้จากคนที่คิดเป็น คิดเป็น เพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่หมายถึง หลักการที่ ถูกต้องดีงาม เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้สำหรับคนที่ไม่รู้ ใฝ่เรียน

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต คือ “การศึกษาก้าวหน้า นวัตกรรมก้าวหน้า ใส่ใจธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน”

2. พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพที่ดี
2. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. พัฒนาและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการและนันทนาการทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าประสงค์

- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
- พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะ
- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างมีแบบแผน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสวนสาธารณะในชุมชน
- ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในการป้องกันโรค ติดต่อกัน
- ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
- พัฒนากิจกรรมการดำรงชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- พัฒนาครู ศพด. และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงานในยุค 4.0
- สนับสนุนให้มีสถานที่และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาอย่างหลากหลายทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และ E-Sport
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร
- พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมแนวทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชุมชน
- ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
- ส่งเสริมการสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง

.....

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสูง มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอหนองหาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลโคกสูง จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา และการส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) ของเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดจุดยืนให้การจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพ พื้นที่ของตนตามอำนาจ

หน้าที่โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วย อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ วรรณ การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพครบวงจร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สอดคล้องกับการตลาดด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) :
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับการผลิตพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยให้มาตรฐานและมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

- แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) :
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม

- แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) :
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) :
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

- แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) :
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ส่วนที่ 4

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ ประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	/	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
17. มีการทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

ส่วนที่ 5

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตาม และประเมินผล

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน

-การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องมาจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น

- ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม
- ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
- ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น

2. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อย และเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง

3. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ ชัดเจน

4. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงานเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ

5. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วม ของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัย ต่าง ๆ เป็นต้น

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการ ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง

ส่วนที่ 6

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง

แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสูง
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 26 ธันวาคม 2567

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2567

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนดำเนินงานประจำปี 2567 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่ายงบประมาณจริง	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40	23,673,000	35	3	0	2	17,303,000	40.62
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2) แผนงานสาธารณสุข 3) แผนงานงบกลาง	2 5 4	50,000 748,700 11,438,000	0 5 4	0 0 0	0 0 0	2 0 0	0 554,318 10,535,900	0 1.30 24.73
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ กีฬา การฟื้นฟูชุมชนมีयेมประเพณีของท้องถิ่น 1) แผนงานการศึกษา 2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21 5	4,131,932 380,000	20 5	0 0	0 0	1 0	3,708,168 379,775	8.70 0.89
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	252,900	2	0	0	1	216,290	0.51
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว 1) แผนงานการเกษตร	3	628,880	2	0	0	1	595,760	1.40
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1) แผนงานเคหะและชุมชน	1	32,640	1	0	0	0	16,100	0.04

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่ายงบประมาณจริง	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 3) แผนงานงบกลาง	0 3 8	0 35,000 1,229,564	0 0 8	0 0 0	0 0 0	0 3 0	0 0 1,014,045	0 0 2.38
	รวม	95	42,600,616	82	3	0	10	34,323,356	80.57

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอพระธรรมน้ำใจ (ห้วย เตย) หมู่ที่ 5 บ้านด้ายสวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ ก่อสร้าง ถนนหอพระธรรมน้ำใจ (ห้วยเตย) หมู่ที่ 5 บ้านด้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางวรรณ อำนาจเจริญ จุดสิ้นสุดที่นาบุญอุกอง อีพิธิ จันทร์	375,000 (เทศบัญญัติ)		/			50	0	กองช่าง	กันเงิน 30 ก.ย. 2567
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนดงสวรรค์ หมู่ที่ 16 บ้าน หนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนดง สวรรค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นบ้าน นายสงวน นอนงนก จุดสิ้นสุด บริเวณที่นา นายจักร พงษ์ แสนสายเนตร	325,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	324,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ			
3	ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หน 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ใหญ่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกหลังโรงเรียน เทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด สี่แยกหลังโรงเรียน เทศบาล 1 โคกสูง	467,000 (เทศบัญญัติ)	/				466,500	กองช่าง	มิ.ย.2567
4	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนค่าน้อย หมู่ที่ 4 บ้าน หนองตาไถ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 150 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ใหญ่ ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนค่าน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไถ่ จุดเริ่มต้น บริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองตาไถ่ จุดสิ้นสุด ค่าน้อย (บริเวณที่นายนายเสมียน อัสสวาท)	375,000 (เทศบัญญัติ)	/				374,500	กองช่าง	มิ.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
5	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดง เรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600.00 ตาราง หลาทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง บริเวณสวนยางบางทองลา จันทะโพธิ์	375,000 (เทศบาลโยธา)	/				100	374,500	กองช่าง	ก.ย.2567
6	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนแม่ไก่ใหญ่ - ต่ายสวรรค์ หมู่ ที่ 3 บ้านแม่ไก่ใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดเริ่มต้น สาม แยกถนนแม่ไก่ใหญ่ - ดงหว้าน จุดสิ้นสุดที่นาบาสี ดา สาครเจริญ	375,000 (เทศบาลโยธา)	/				100	374,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
7	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้านคำฝักกุด (ถนนรอบหมู่บ้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำฝักกุด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว 49 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำฝักกุด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำฝักกุด จุดเริ่มต้นสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำฝักกุด - บ้านเซียง	122,000 (เทศบาลบุญดี)	/				121,500	กองช่าง	มิ.ย.2567
8	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำฝักกุด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำฝักกุด จุดเริ่มต้นสามแยกหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบริเวณบ้านนางอรุษา จันราศรี	254,000 (เทศบาลบุญดี)	/				253,500	กองช่าง	มิ.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
9	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสูง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด สถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง	1,550,000 (เทศบัญญัติ)	—				0	กองช่าง	กักเงิน 30 ก.ย. 2567
10	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองลาด - โสภนุ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูงขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 880 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนโคกสูง - โสภนุ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้นสามแยกถนนโคกสูง-หนองลาดจุดสิ้นสุดเขต อบต.หนองทาน (ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงของทางเทศบาลตำบลโคกสูง)	50,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 600 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนร่วมใจพัฒนา 1 จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินนางหนู จร สรภิก จุดสิ้นสุดสวนยางนายไสว แผงล้อม	76,000 (เทศบัญญัติ)	—				75,000	กองช่าง	พ.ศ.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
12	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนรอบหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 1,700 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนรอบหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา	216,000 (เทศบัญญัติ)	/				210,000	กองช่าง	พ.ศ.2567
13	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงขวาน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 1,700 เมตร จุดเริ่มต้นแยกถนนสายดงขวาน - ด้ายสวรรค์ (แยกหนองหิน) จุดสิ้นสุดถนนลาดยางหนองนกทา - ดงขวาน (บริเวณวัดศรีสง่า)	216,000 (เทศบัญญัติ)	/				210,000	กองช่าง	พ.ศ.2567
14	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 290 เมตร สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 (กม.3+150) บริเวณที่ดินนางจุรีพร แต่งตั้งรัย จุดสิ้นสุดถนนโรงเรียนหนองตาไถ่ - วัดป่าคำเก่าดี บริเวณบ้านนางรัตนารัตถิ์ถึง	46,000 (เทศบัญญัติ)	/				45,000	กองช่าง	พ.ศ.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
15	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงห้วย - นาโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงห้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 430 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนดงห้วย - นาโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงห้วย จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางดงห้วย - ถนนงนกทา จุดสิ้นสุด นาโพธิ์ (บริเวณที่ นานาง กอป ไชยสันต์)	34,000 (เทศบาลโยธา)	/				33,000	กองช่าง	ก.ค.2567
16	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเม็ก - ดงแฝง - หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 2,300.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - ดงแฝง - หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คลส.เดิม(เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุด บ้านหนองลาด	290,000 (เทศบาลโยธา)	/				285,000	กองช่าง	พ.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ			
17	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเม็ก - บ้านเชียง หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. หน้า 0.20 เมตร ความยาว 2,200.00 เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองเม็ก - บ้านเชียง(หน้าวัดกุศลไพบูลย์) จุดสิ้นสุด ถนน คลส. เดิม(เขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง)	279,000 (เทศบาลบุญญิตติ)	/				274,000	กองช่าง	พ.ศ.2567
18	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเม็ก - หนองตาไถ่ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 1,960.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - หนองตาไถ่ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คลส.เดิม (เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุดถนนหนองนกกทา - หนองตาไถ่	249,000 (เทศบาลบุญญิตติ)	/				244,000	กองช่าง	พ.ศ.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		
19	วางท่อ คล. ภายในหมู่บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไถ่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน จุดที่ 1 ถนนสันติ ขอย 1 บริเวณบ้านนายพิทักษ์ จิตรจำนงค์ จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ถนนสันติ ขอย 2 บริเวณบ้านนางสาว โพธิ์เจนตร จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 3 ถนนดงสวรรค์ บริเวณบ้านนางนิ สุทธิวรรณ จำนวน 7 ท่อน (ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิง ของทางเทศบาลตำบลโคกสูง)	14,500 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	กองช่าง

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
20	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนแม่ไก่ใหญ่ - ด้ายสวรรค์ - ดงหัวน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ไก่ใหญ่ จุดเริ่มต้น ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุด สี่แยกถนนด้ายสวรรค์ - หนองแขว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				100	กองช่าง	ก.ย.2567
21	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนค่าน้อย บ้านแม่ไก่ใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น สามแยกถนนค่าน้อย (ด้านทิศ ตะวันออกวัดอัมพวัน) จุดสิ้นสุด ถนนอัมพวัน (ด้านทิศเหนือวัดอัมพวันถนน คสล.เดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 170 เมตร	476,000 (เงินสะสม)	/	/			50	กองช่าง	กันเงิน 30 ก.ย. 2567
22	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโก๊ต หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นที่บ้านนางอุมาพร ราษฎร์ จุดสิ้นสุด ที่นา นางสุภา สไตรเกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 75 เมตร	190,000 (เงินสะสม)	/				100	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
23	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะวันตกของ บ้านหนอง ตึกไถ่ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น ที่นางาวลัย สุทธิ วรรณนา จุดสิ้นสุด ที่นายถ้ำ ชูบุญมี ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความ ยาว 138 เมตร	349,000 (เงินสะสม)	/				100	348,000	กองช่าง	ก.ย.2567
24	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านด้าย สวรรค์ จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บ้านนอยบวร แสนสิทธิ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 122 เมตร	309,000 (เงินสะสม)	/				100	308,500	กองช่าง	ก.ย.2567
25	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านด้าย สวรรค์ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม (ด้านทิศใต้โรงเรียน) จุดสิ้นสุด ถนนหนองบง พัฒนา (ถนนสายต้ายสวรรค์-เม็กใหญ่) ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความ ยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
26	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนทุ่งสวัสดิ์ บ้านดงเรือง หมู่ ที่ 6 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม (ถนนทุ่งสวัสดิ์) จุดสิ้นสุด บริเวณที่สวนนายสุธรรม ทองแสน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 500 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				100	479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
27	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดง เรือง สถานที่ก่อสร้าง ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดง เรือง บริเวณสวนยาง นางทองลา จันทะโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567
28	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาภิรักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชา ภิรักษ์ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายสุชัย วงศ์ชาวี จุดสิ้นสุด ห้วยไสยกาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	496,000 (เงินสะสม)	/				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี ดำเนินการ			
29	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - นาดี - ค่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ ก่อสร้าง ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - นาดี - ค่ายาง จุดเริ่มต้น บริเวณบ้าน จุดสิ้นสุด ถนน หนองเม็ก - นาดี บริเวณที่ดินนายบรรจง ฐานะดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	496,000 (เงินสะสม)	/				479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
30	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 พร้อมท่อถังและระบบส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด	500,000 (เงินสะสม)	/				431,000	กองช่าง	ก.ย.2567
31	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายดงหัวน-ด้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหัวน สถานที่ก่อสร้าง ถนนดง หัวน - ด้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหัวน จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายสมาน มหาโคตร จุดสิ้นสุด สี่ แยกถนนด้ายสวรรค์ - ท้องแวงขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				479,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
32	ก่อสร้างถนน คล. ถนนสามัคคีมงคล (ถนนรอบหมู่บ้านต้นทิศตะวันตก) หมู่ที่ 11 บ้านคำฝักกุดสถานก่อสร้างถนนสามัคคีมงคล (ถนนรอบหมู่บ้านต้นทิศตะวันตก) จุดเริ่มต้น สามแยกบริเวณหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบ้านนางอรุษา จันราศี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
33	ก่อสร้างถนน คล. ถนนรอบหนองแสนสี หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็กสถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหนองแสนสี หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 146 เมตร	370,000 (เงินสะสม)	/				369,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
34	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ช่วง กม.0+625 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				100	478,500	กองช่าง	ก.ย.2567
35	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - บ้านเชียง - พังบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - บ้านเชียง - พังบ่อ หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านแม่แดง โคสน จุดสิ้นสุด บริเวณที่นางสมจิตร์ พลมีเดช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร	500,000 (เงินสะสม)	/				100	499,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
36	ก่อสร้างถนน คลส. โรงเรียน-วัดป่าคำเก๋ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดป่าคำเก๋ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	/				479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
37	ก่อสร้างถนน คลส. ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางสม อารีย์เอื้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 88 เมตร	240,000 (เงินสะสม)	/				239,500	กองช่าง	ก.ย.2567
38	ก่อสร้างถนน คลส. ถนนโคกสูงสศกาญดา(นิตโย ซอย 2) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนโคกสูงสศกาญดา(นิตโย ซอย2) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด ลำห้วยบ้านดู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	499,000 (เงินสะสม)	/				498,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
39	ปรับปรุงถนนลูกรังสายโสกหมู - หนองลาด หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนโสกหมู - หนองลาด หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 - 0.70 เมตร ความยาวรวม 880.00 เมตร	320,000 (เงินสะสม)	/				285,000	กองช่าง	ก.ค.2567
40	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกสูง - คำส้มโอง- หนองลาด หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 3,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	9,400,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	/				5,677,000	กองช่าง	ก.ย.2567
	รวม	23,673,500					17,303,000		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	สำนักปลัดฯ	
2	อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง	20,000 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	สำนักปลัดฯ	
	รวม	50,000						0		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	โครงการณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโคกสูง	8,700 (เทศบาลโคกสูง)	—				8,700	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 66 กรมพระศรี สวางค์วงศ์ชน วรขัตติยราชนารี	80,000 (เทศบาลโคกสูง)	—				48,570	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 66 กรมพระศรี สวางค์วงศ์ชน วรขัตติยราชนารี	16,000 (เทศบาลโคกสูง)	—				5,208	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
4	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล โคกสูง	444,000 (เทศบาลโคกสูง)	—				291,840	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย.2567
5	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 (เทศบาลโคกสูง)	—				200,000	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
	รวม	748,700					554,318		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,896,800 (เทศบัญญัติ)	/				100	8,549,500	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย. 2567
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,097,600 (เทศบัญญัติ)	/				100	1,843,000	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย. 2567
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	24,000	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย. 2567
4	เงินสมทบกองทุน สปสช.	119,400 (เทศบัญญัติ)	/				100	119,400	สำนักปลัดฯ	มี.ค. 2567
	รวม	11,143,800						10,535,900		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทและนิคมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	65,000 (เทศบาลบุญญิต)	/				49,200	กองการศึกษา	ส.ค.2567
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	69,475 (เทศบาลบุญญิต)	/				64,475	กองการศึกษา	ส.ค.2567
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน)	113,477 (เทศบาลบุญญิต)	/				105,565	กองการศึกษา	ส.ค.2567
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	72,470 (เทศบาลบุญญิต)	/				67,630	กองการศึกษา	ส.ค.2567
5.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน)	19,260 (เทศบาลบุญญิต)	/				19,260	กองการศึกษา	ส.ค.2567
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	107,512 (เทศบาลบุญญิต)	/				100,648	กองการศึกษา	ส.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทและประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ			
7.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	426,708 (เทศบัญญัติ)	/				402,738	กองการศึกษา	พ.ย. 2566
8.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม)	92,500 (เทศบัญญัติ)	/				43,750	กองการศึกษา	ส.ค.2567
9.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	7,200 (เทศบัญญัติ)				/	0	กองการศึกษา	
10.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	94,000 (เทศบัญญัติ)	/				7,000	กองการศึกษา	พ.ค.2567
11.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 - ป.6)	547,200 (เทศบัญญัติ)	/				484,500	กองการศึกษา	ส.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทและประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
12.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยม ม.1 - ม.3)	222,600 (เทศบาลโคกสูง)	/				213,150	กองการศึกษา	ส.ค.2567
13.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เรียน/อาคารประกอบ	150,000	/				149,500	กองการศึกษา	ก.ย. 2567
14.	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,471,800 (เทศบาลโคกสูง)	/				1,377,600	กองการศึกษา	ส.ค.2567
15.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000 (เทศบาลโคกสูง)	/				30,000	กองการศึกษา	ม.ค. 2567
16.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	18,560 (เทศบาลโคกสูง)	/				15,312	กองการศึกษา	พ.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ			
17.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	13,000 (เทศบัญญัติ)	/				11,375	กองการศึกษา	ส.ค.2567
18.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	128,520 (เทศบัญญัติ)	/				119,340	กองการศึกษา	พ.ย. 2566
19.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน)	8,000 (เทศบัญญัติ)	/				7,000	กองการศึกษา	ส.ค.2567
20.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	11,600 (เทศบัญญัติ)	/				10,150	กองการศึกษา	ส.ค.2567
21.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน)	463,050 (เทศบัญญัติ)	/				429,975	กองการศึกษา	ส.ค.2567
	รวม	4,131,932					3,708,160		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทและนิคมพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง	100,000 (เทศบัญญัติ)	/			100	99,930	กองการศึกษา	ม.ย.2567
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโคกสูง	100,000 (เทศบัญญัติ)	/			100	99,970	กองการศึกษา	พ.ย.2567
3	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสูง	10,000 (เทศบัญญัติ)	/			100	10,000	กองการศึกษา	เม.ย.2567
4	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลโคกสูง	70,000 (เทศบัญญัติ)	/			100	69,960	กองการศึกษา	ก.ค.2567
5	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลตำบลโคกสูง	100,000 (เทศบัญญัติ)	/			100	99,915	กองการศึกษา	ก.พ.2567
	รวม	380,000					379,775		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ด้านความมั่นคง

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูบตีเหตุทางถนน	70,000 (เทศบัญญัติ)	—				38,390	สำนักปลัดฯ	ม.ค.- เม.ย. 2567
2	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000 (เทศบัญญัติ) โอนเพิ่ม 77,900 บาท รวม 177,900 บาท	—				177,900	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
3	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,000 (เทศบัญญัติ)			—		0	สำนักปลัดฯ	
	รวม	252,900					216,290		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ด้านการสร้างสมารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	สำนักงานปลัดฯ	
2	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโคกสูง	500,000 (เทศบัญญัติ) โอนเพิ่ม 73,880 บาท รวม 573,880 บาท	—				573,880	สำนักงานปลัดฯ	มีนาคม โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 73,880 บาท
3	ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดทำของทีระลึก เทศบาลตำบลโคกสูง	25,000 (เทศบัญญัติ)	—				21,880	สำนักงานปลัดฯ	ส.ค.2567
	รวม	628,880					595,760		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ส.ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูล ฝอยเทศบาลตำบลโคกสูง	32,640 (เทศบาลโคกสูง)	—				16,100	สำนักงานปลัดฯ	ส.ศ.2567
	รวม	32,640					16,100		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามมติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมกระบวนการประชาชน
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000 (เทศบัญญัติ)			—	0	0	สำนักปลัดฯ	
2	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	20,000 (เทศบัญญัติ)			—	0	0	สำนักปลัดฯ	
3	อุดหนุนโครงการปกป้องเขตทุนสถาบันหลักของ ชาติ งานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอำเภอ หนองหาน	5,000 (เทศบัญญัติ)			—	0	0	สำนักปลัดฯ	
	รวม	35,000					0		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี การ ดำเนินการ			
1	เงินสำรองจ่าย	200,000 (เทศบัญญัติ)	—				25,400	สำนักปลัดฯ	มี.ค.2567
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกสูง	172,000 (เทศบัญญัติ)	—				144,804	สำนักปลัดฯ	ก.ย.2567
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง	13,200 (เทศบัญญัติ)	—				8,612	สำนักปลัดฯ	ก.ย.2567
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง	50,600 (เทศบัญญัติ)	—				42,596	สำนักปลัดฯ	ก.ย.2567
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	700,336 (เทศบัญญัติ)	—				700,335	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย.2567
6	เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	50,400 (เทศบัญญัติ)	—				49,689	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย.2567
7	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	38,986 (เทศบัญญัติ)	—				38,985	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
8	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,024 (เทศบัญญัติ)	—				4,024	สำนักปลัดฯ	ต.ค. - มี.ค. 2567
	รวม	1,229,546					1,014,045		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อรถยนต์นั่งขนาด 3.5 คัน จำนวน 1 คัน	1,700,000 (เงินสะสม)		/			0	กองช่าง	
	รวม	1,700,000					0		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง ที่ได้รับการนำมาจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	175	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	165	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	6	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	34	โครงการ
- รวมจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	380	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ	จำนวน	95	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	จำนวน	82	โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ
- โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ	จำนวน	10	โครงการ

สรุปดังนี้

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 4 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)

รวมจำนวน 380 โครงการ

2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ เทศบัญญัติ/การโอนงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 95 โครงการ

3. อัตราร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ $95 \times 100 = 25.00 \%$

380

ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จากการสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ ของเทศบาลตำบลโคกสูง รวมทั้งหมด จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ รวมจำนวนโครงการทั้งหมดที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 95 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 42,600,616 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 82 โครงการ กำลังดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ ประมาณ 34,323,356 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 80.57 % ซึ่งจากการสังเกต เทศบาลตำบลโคกสูงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วง 6 เดือนหลัง (เม.ย.2567 - ก.ย.2567) สาเหตุเกิดจาก
 1. เทศบาลตำบลโคกสูง สามารถจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพยากรสินทรัพย์ ได้เบ็ดเตล็ด ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล
 2. รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลตำบลโคกสูงค่อนข้างตรงตามเป้าหมายที่วางรายได้ของเทศบาล
2. จากการสรุปผลจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 4 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) รวมจำนวนทั้งสิ้น 380 โครงการ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ เทศบัญญัติ/การโอนงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 95 โครงการ อัตราร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00 % ซึ่งเป็นอัตราร้อยละที่น้อยมาก สาเหตุเกิดจาก
 1. จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง มีจำนวนมากและไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญ และไม่มีการจัดโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว
 2. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณของเทศบาลมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แนวทางแก้ไข
 1. จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหม่ และตัดโครงการในแผนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน
 2. ขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ/กรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลฯ

