

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่ายงบประมาณจริง	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา	40	23,673,000	35	3	0	2	17,303,000	40.62
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2) แผนงานสาธารณสุข 3) แผนงานงบกกลาง	2 5 4	50,000 748,700 11,438,000	0 5 4	0 0 0	0 0 0	2 0 0	0 554,318 10,535,900	0 1.30 24.73
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ กีฬา การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 1) แผนงานการศึกษา 2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21 5	4,131,932 380,000	20 5	0 0	0 0	1 0	3,708,168 379,775	8.70 0.89
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1) แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	252,900	2	0	0	1	216,290	0.51
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว 1) แผนงานการเกษตร	3	628,880	2	0	0	1	595,760	1.40
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) แผนงานเคหะและชุมชน	1	32,640	1	0	0	0	16,100	0.04

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ				เบิกจ่ายงบประมาณจริง	
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี								
	1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	35,000	0	0	0	3	0	0
	3) แผนงานงบกลาง	8	1,229,564	8	0	0	0	1,014,045	2.38
	รวม	95	42,600,616	82	3	0	10	34,323,356	80.57

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอพระธรรมนำใจ (ห้วยเตย) หมู่ที่ 5 บ้านด้ายสวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนหอพระธรรมนำใจ (ห้วยเตย) หมู่ที่ 5 บ้านด้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้น ที่บ้านนางวรรณา อำนาจเจริญ จุดสิ้นสุดที่นายนายบุญกอง อิทธิจันทร์	375,000 (เทศบัญญัติ)		/			50	0	กองช่าง	กันเงิน 30 ก.ย. 2567
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนดงสวรรค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไถ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนดงสวรรค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไถ่ จุดเริ่มต้นบ้าน นายสงวน หนองนก จุดสิ้นสุด บริเวณที่นายนายจักร พงษ์ แสนสายเนตร	325,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	324,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
3	ก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง	467,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	466,500	กองช่าง	มิ.ย.2567
4	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนค่าน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไถ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนค่าน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาไถ่ จุดเริ่มต้น บริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองตาไถ่ จุดสิ้นสุด ค่าน้อย (บริเวณที่นายนายเสมียน อัสสวาท)	375,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	374,500	กองช่าง	มิ.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
5	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดง เรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 600.00 ตาราง หลาทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง บริเวณสวนยางนางทองลา จันทะโพธิ์	375,000 (เทศบาลฯ)	—				100	374,500	กองช่าง	ก.ย.2567
6	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเม็กใหญ่ - ต่ายสวรรค์ หมู่ ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร หลา ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร จุดเริ่มต้น สาม แยกถนนเม็กใหญ่ - ดงหว่าน จุดสิ้นสุดที่นาบยสี ดา สาครเจริญ	375,000 (เทศบาลฯ)	—				100	374,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
7	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด (ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 49 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศ ตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำผักกูด – บ้านเชียง	122,000 (เทศบาลบุญดี)	—				100	121,500	กองช่าง	มิ.ย.2567
8	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นสามแยกหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบริเวณบ้านนางอรษา จันราศี	254,000 (เทศบาลบุญดี)	—				100	253,500	กองช่าง	มิ.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
9	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสูง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง	1,550,000 (เทศบัญญัติ)		/			30	0	กองช่าง	กันเงิน 30 ก.ย. 2567
10	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองลาด - โสภภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูงขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 880 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนโคกสูง - โสภภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกถนนโคกสูง-หนองลาดจุดสิ้นสุดเขต อบต. หนองหาน (ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางเทศบาลตำบลโคกสูง)	50,000 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 600 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินนางหนู จร สรกิจ จุดสิ้นสุดสวนยางนายไสว แผงล้อม	76,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	75,000	กองช่าง	พ.ศ.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
12	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนรอบหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 1,700 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา	216,000 (เทศบัญญัติ)	✓				100	210,000	กองช่าง	พ.ศ.2567
13	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงห้วย หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 1,700 เมตร จุดเริ่มต้นแยกถนนสาย ดงห้วย – ต่ายสวรรค์ (แยกหนองหิน) จุดสิ้นสุดถนนลาดยางหนองนกทา - ดงห้วย (บริเวณวัดศรีสง่า)	216,000 (เทศบัญญัติ)	✓				100	210,000	กองช่าง	พ.ศ.2567
14	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 290 เมตร สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 (กม.3+150) บริเวณที่ดินนางจุรีพร แต่งตั้งรัมย์ จุดสิ้นสุด ถนนโรงเรียนหนองตาไถ่ - วัดป่าคำเก๋เต้ บริเวณบ้านนางรัตนาระลึกถึง	46,000 (เทศบัญญัติ)	✓				100	45,000	กองช่าง	พ.ศ.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
15	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงห้วย - นาโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงห้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 430 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนดงห้วย - นาโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านดงห้วย จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางดงห้วย - หนองนกทา จุดสิ้นสุด นาโพธิ์ (บริเวณที่ นานาง กอป ไชยสันต์)	34,000 (เทศบาล)	—				100	33,000	กองช่าง	ก.ค.2567
16	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเม็ก - ดงแฝง - หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร. ความยาว 2,300.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - ดงแฝง - หนองลาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม(เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุด บ้านหนองลาด	290,000 (เทศบาล)	—				100	285,000	กองช่าง	พ.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
17	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเม็ก - บ้านเชียง หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร. หน้า 0.20 เมตร ความยาว 2,200.00 เมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองเม็ก - บ้านเชียง(หน้าวัดกุศลไพบูลย์) จุดสิ้นสุด ถนน คสล. เดิม(เขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง)	279,000 (เทศบัญญัติ)	✓				100	274,000	กองช่าง	พ.ศ.2567
18	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเม็ก - หนองตาไถ่ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ความยาว 1,960.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - หนองตาไถ่ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม (เขตเทศบาลตำบลหนองเม็ก) จุดสิ้นสุดถนนหนองนกทา - หนองตาไถ่	249,000 (เทศบัญญัติ)	✓				100	244,000	กองช่าง	พ.ศ.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
19	วางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไถ่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน จุดที่ 1 ถนนสันติ ซอย 1 บริเวณบ้านนายพิทักษ์ จิตรจำนงค์ จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ถนนสันติ ซอย 2 บริเวณบ้านนางสาวท โพธิชาเนตร จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 3 ถนนดงสวรรค์ บริเวณบ้านนางนิ สุทธิวรรณ จำนวน 7 ท่อน (ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิง ของทางเทศบาลตำบลโคกสูง)	14,500 (เทศบาลฯ)				/	0	0	กองช่าง	

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
20	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเม็กใหญ่ – ต้ายสวรรค์ - ดงหวาน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด สี่แยกถนนต้ายสวรรค์ – หนองแขว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
21	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนค่าน้อย บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น สามแยกถนนค่าน้อย (ด้านทิศ ตะวันออกวัดอัมพวัน) จุดสิ้นสุด ถนนอัมพวัน (ด้านทิศเหนือวัดอัมพวันถนน คสล.เดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 170 เมตร	476,000 (เงินสะสม)		—			50	0	กองช่าง	กันเงิน 30 ก.ย. 2567
22	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นที่บ้านนางอุมพร รักธง จุดสิ้นสุด ที่นางสาวสุภา สไตรเกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 75 เมตร	190,000 (เงินสะสม)	—				100	189,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
23	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะวันตก บานหนอง ตาใกล้ หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น ที่นางวลัย สุทธิ วรรณ จุดสิ้นสุด ที่นายาล้า ชูบุญมี ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ ยาว 138 เมตร	349,000 (เงินสะสม)	—				100	348,000	กองช่าง	ก.ย.2567
24	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านด้าย สวรรค์ จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บ้านนายบวร แสนสิทธิ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 122 เมตร	309,000 (เงินสะสม)	—				100	308,500	กองช่าง	ก.ย.2567
25	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านด้าย สวรรค์ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม (ด้านทิศใต้โรงเรียน) จุดสิ้นสุด ถนนหนองบง พัฒนา (ถนนสายด้ายสวรรค์-เม็กใหญ่) ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ ยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
26	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนทุ่งสวัสดิ์ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม (ถนนทุ่งสวัสดิ์) จุดสิ้นสุด บริเวณที่สวนนายสุธรรม ทองแสน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 500 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
27	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้าง ถนนพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง บริเวณสวนยาง นางทองลา จันทะโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567
28	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาภิบาล 3 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนประชาภิบาล 3 จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายนายสุชัย วงศ์ขาริ จุดสิ้นสุด ห้วยโสกจาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	496,000 (เงินสะสม)	—				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
29	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก – นาดี – ค่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก – นาดี – ค่ายาง จุดเริ่มต้น บริเวณบ้าน จุดสิ้นสุด ถนนหนองเม็ก – นาดี บริเวณที่ดินนายบรรจง ฐานะดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	496,000 (เงินสะสม)	—				100	479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
30	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 พร้อมท่อส่งและระบบส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด	500,000 (เงินสะสม)	—				100	431,000	กองช่าง	ก.ย.2567
31	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายดงห้วย-ด้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงห้วย สถานที่ก่อสร้าง ถนนดงห้วย – ด้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงห้วย จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายสมาน มหาโคตร จุดสิ้นสุด สี่แยกถนนด้ายสวรรค์ - หนองแขวงขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	479,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
32	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสามัคคีมงคล (ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 11 บ้านคำฝักกุดสถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล (ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) จุดเริ่มต้น สามแยกบริเวณหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบ้านนางอรษา จันราศี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
33	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหนองแสนสี หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็กสถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหนองแสนสี หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 146 เมตร	370,000 (เงินสะสม)	—				100	369,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
34	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ช่วง กม.0+625 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	—				100	478,500	กองช่าง	ก.ย.2567
35	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - บ้านเชียง - หุ่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกถนนหนองเม็ก - บ้านเชียง - หุ่น หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านแม่แดง โคสอน จุดสิ้นสุด บริเวณที่นางสมจิตร์ พลมีเดช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 200 เมตร	500,000 (เงินสะสม)	—				100	499,000	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
36	ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียน-วัดป่าคำเก้เต บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดป่าคำเก้เต หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไถ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	480,000 (เงินสะสม)	✓				100	479,500	กองช่าง	ก.ย.2567
37	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดเริ่มต้น สามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางสม อารีย์เอื้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว 88 เมตร	240,000 (เงินสะสม)	✓				100	239,500	กองช่าง	ก.ย.2567
38	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกสูงสกายูตา(นิตโย ซอย 2) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนโคกสูงสกายูตา(นิตโย ซอย2) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด ลำห้วยบ้านดู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว 190 เมตร	499,000 (เงินสะสม)	✓				100	498,500	กองช่าง	ก.ย.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
39	ปรับปรุงถนนลูกรังสายโสกหมู - หนองลาด หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนโสกหมู - หนองลาด หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 - 0.70 เมตร ความยาวรวม 880.00 เมตร	320,000 (เงินสะสม)	—				100	285,000	กองช่าง	ก.ค.2567
40	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกสูง - คำส้มโฮง- หนองลาด หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	9,400,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	—				100	5,677,000	กองช่าง	ก.ย.2567
	รวม	23,673,500						17,303,000		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	สำนักปลัดฯ	
2	อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง	20,000 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	สำนักปลัดฯ	
	รวม	50,000						0		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโคกสูง	8,700 (เทศบัญญัติ)	/				100	8,700	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	48,570	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	5,208	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
4	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล โคกสูง	444,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	291,840	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย.2567
5	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	200,000	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
	รวม	748,700						554,318		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,896,800 (เทศบัญญัติ)	—				100	8,549,500	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย. 2567
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,097,600 (เทศบัญญัติ)	—				100	1,843,000	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย. 2567
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	24,000	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 - ก.ย. 2567
4	เงินสมทบกองทุน สปสช.	119,400 (เทศบัญญัติ)	—				100	119,400	สำนักปลัดฯ	มี.ค. 2567
	รวม	11,143,800						10,535,900		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	65,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	49,200	กองการศึกษา	ส.ค.2567
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	69,475 (เทศบัญญัติ)	/				100	64,475	กองการศึกษา	ส.ค.2567
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน)	113,477 (เทศบัญญัติ)	/				100	105,565	กองการศึกษา	ส.ค.2567
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	72,470 (เทศบัญญัติ)	/				100	67,630	กองการศึกษา	ส.ค.2567
5.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน)	19,260 (เทศบัญญัติ)	/				100	19,260	กองการศึกษา	ส.ค.2567
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	107,512 (เทศบัญญัติ)	/				100	100,648	กองการศึกษา	ส.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะ โครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
7.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	426,708 (เทศบัญญัติ)	/				100	402,738	กองการศึกษา	พ.ย. 2566
8.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม)	92,500 (เทศบัญญัติ)	/				100	43,750	กองการศึกษา	ส.ค.2567
9.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	7,200 (เทศบัญญัติ)				/	0	0	กองการศึกษา	
10.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	94,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	7,000	กองการศึกษา	พ.ค.2567
11.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 – ป.6)	547,200 (เทศบัญญัติ)	/				100	484,500	กองการศึกษา	ส.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
12.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน)สำหรับเด็กมัธยม ม.1 – ม.3)	222,600 (เทศบัญญัติ)	/				100	213,150	กองการศึกษา	ส.ค.2567
13.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เรียน/อาคารประกอบ	150,000	/				100	149,500	กองการศึกษา	ก.ย. 2567
14.	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,471,800 (เทศบัญญัติ)	/				100	1,377,600	กองการศึกษา	ส.ค.2567
15.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	30,000	กองการศึกษา	ม.ค. 2567
16.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลโคกสูง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	18,560 (เทศบัญญัติ)	/				100	15,312	กองการศึกษา	พ.ค.2567

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
17.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	13,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	11,375	กองการศึกษา	ส.ค.2567
18.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	128,520 (เทศบัญญัติ)	/				100	119,340	กองการศึกษา	พ.ย. 2566
19.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าหนังสือเรียน)	8,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	7,000	กองการศึกษา	ส.ค.2567
20.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	11,600 (เทศบัญญัติ)	/				100	10,150	กองการศึกษา	ส.ค.2567
21.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง (อาหารกลางวัน)	463,050 (เทศบัญญัติ)	/				100	429,975	กองการศึกษา	ส.ค.2567
	รวม	4,131,932						3,708,160		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนิน การ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง	100,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	99,930	กองการศึกษา	มิ.ย.2567
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโคกสูง	100,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	99,970	กองการศึกษา	พ.ย.2567
3	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสูง	10,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	10,000	กองการศึกษา	เม.ย.2567
4	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลโคกสูง	70,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	69,960	กองการศึกษา	ก.ค.2567
5	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เทศบาลตำบลโคกสูง	100,000 (เทศบัญญัติ)	/				100	99,915	กองการศึกษา	ก.พ.2567
	รวม	380,000						379,775		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ด้านความมั่นคง

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	การป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminalเหตุทางถนน	70,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	38,390	สำนักปลัดฯ	ม.ค.- เม.ย. 2567
2	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพหูลังเกิดสาธารณภัย	100,000 (เทศบัญญัติ) โอนเพิ่ม 77,900 บาท รวม 177,900 บาท	—				100	177,900	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
3	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	0	สำนักปลัดฯ	
	รวม	252,900						216,290		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ด้านการสร้างสามารถด้านการแข่งขัน

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	0	สำนักปลัดฯ	
2	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโคกสูง	500,000 (เทศบัญญัติ) โอนเพิ่ม 73,880 บาท รวม 573,880 บาท	—				100	573,880	สำนักปลัดฯ	มีนาคม โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 73,880 บาท
3	ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดทำของที่ระลึก เทศบาลตำบลโคกสูง	25,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	21,880	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
	รวม	628,880						595,760		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	0	สำนักปลัดฯ	
2	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	20,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	0	สำนักปลัดฯ	
3	อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของ ชาติ งานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอำเภอ หนองหาน	5,000 (เทศบัญญัติ)				—	0	0	สำนักปลัดฯ	
	รวม	35,000						0		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	เงินสำรองจ่าย	200,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	25,400	สำนักปลัดฯ	มี.ค.2567
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง	172,000 (เทศบัญญัติ)	—				100	144,804	สำนักปลัดฯ	ก.ย.2567
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง	13,200 (เทศบัญญัติ)	—				100	8,612	สำนักปลัดฯ	ก.ย.2567
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสูง	50,600 (เทศบัญญัติ)	—				100	42,596	สำนักปลัดฯ	ก.ย.2567
5	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	700,336 (เทศบัญญัติ)	—				100	700,335	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 – ก.ย.2567
6	เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)	50,400 (เทศบัญญัติ)	—				100	49,689	สำนักปลัดฯ	ต.ค.2566 – ก.ย.2567
7	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	38,986 (เทศบัญญัติ)	—				100	38,985	สำนักปลัดฯ	ส.ค.2567
8	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,024 (เทศบัญญัติ)	—				100	4,024	สำนักปลัดฯ	ต.ค. - มี.ค. 2567
	รวม	1,229,546						1,014,045		

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)			
1	จัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน จำนวน 1 คัน	1,700,000 (เงินสะสม)			/		0	0	กองช่าง	
	รวม	1,700,000						0		

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง ที่ได้รับการนำมาจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	175	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	165	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	6	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	34	โครงการ
- รวมจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)	จำนวน	380	โครงการ
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ	จำนวน	95	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	จำนวน	82	โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ
- โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ	จำนวน	10	โครงการ

สรุปดังนี้

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 ,ฉบับที่ 4 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)
รวมจำนวน 380 โครงการ
2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ เทศบัญญัติ/การโอน
งบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **จำนวน 95 โครงการ**
3. อัตราร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ $\frac{95 \times 100}{380} = 25.00 \%$

ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จากการสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ ของเทศบาลตำบลโคกสูง รวมทั้งหมด จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ รวมจำนวนโครงการทั้งหมดที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 95 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 42,600,616 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 82 โครงการ กำลังดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 34,323,356 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 80.57 % ซึ่งจากการสังเกต เทศบาลตำบลโคกสูงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วง 6 เดือนหลัง (เม.ย.2567 - ก.ย.2567) สาเหตุเกิดจาก 1. เทศบาลตำบลโคกสูง สามารถจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาล 2. รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลตำบลโคกสูง ค่อนข้างตรงตามเป้าหมายที่วาง
2. จากการสรุปผลจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 , ฉบับที่ 4 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) รวมจำนวนทั้งสิ้น 380 โครงการ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ เทศบัญญัติ/การโอนงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 95 โครงการ อัตราร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง (เฉพาะปี พ.ศ. 2567) ที่นำมาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00 % ซึ่งเป็นอัตราร้อยละที่น้อยมาก สาเหตุเกิดจาก 1. จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลโคกสูง มีจำนวนมากและไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญ และไม่มีการตัดโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณของเทศบาลมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แนวทางแก้ไข 1. จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหม่ และตัดโครงการในแผนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน 2. ขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ/กรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลฯ